

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____

г. Находка

«27» Июль 2018

ИП Пиценко А.Е. в лице Пиценко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ
с одной стороны и ООО "Чистый Город-САХ"
, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем:
ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

| | | | | |
|-------------|---|--|----------|-------------|
| 1. | Марка и модель ТС: | Jie Fang | | |
| 2. | Гос.номер/Транзит: | X371KM | | |
| 3. | VIN: | | | |
| 4. | Монтаж навигационного контроллера: | | | Диагностика |
| 4.1. | Модель: | Arnavi Lite | 4.2. ID: | 75652/75652 |
| 4.3. | Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM | | | - |
| 4.4. | Подключение датчика зажигания | | | - |
| 4.5. | Пломбирование | | | 1) 2) |
| 5. | Монтаж датчика тревожная кнопка | | | - |
| 5.1. | Подключение датчика к навигационному контроллеру: | | | - |
| 6. | Монтаж датчика температуры | | | - |
| 6.1. | Протяжка кабеля питания | | | - |
| 7. | Монтаж датчика уровня топлива: | | | Замена |
| 7.1. | Протяжка кабеля питания | | | - |
| 7.2. | Демонтаж топливного бака | | | - |
| 7.3. | Демонтаж защитных навесов: | | | - |
| 7.4. | Модель: | ДУТ Italon | 7.5. ID: | 18061968 |
| 7.6. | Подключение ДУТ к навигационному контроллеру | | | + |
| 7.7. | Пломбирование | | | 00003659 |
| 8. | Тарировка топливного бака | | | - |
| 8.1. | Количество литров: | | | |
| 9. | Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика": | | | + |
| 10. | SIM ID №: | | | - |
| 11. | Проверка работоспособности оборудования: | | | + |
| 12. | Фотоотчет: | Прилагается | | |
| Примечания: | | Диагностика выявила физическое повреждение основного кабеля ранее установленного ДУТ. Произведена замена ДУТ. Выполнен контрольный слив (20 л.). Контрольный слив показал необходимость перетарировки топливного бака. Тарировка не производилась. | | |

Подписи сторон

Заказчик:

Исп
Лебеденко

М.П.

M.P.